



### فحص المباني الجاهزة

خالد الحربي

اسم العميل

المدينة المنورة

المدينة

باقدو

الحي

3 فبراير 2021

تاريخ الفحص

الساعة 4:30 مساء

وقت الفحص

فحص المباني الجاهزة

نوع الخدمة

فيلا

نوع العقار

400 متر مربع

مساحة العقار

اسم الفاحص محمد الانصاري






























#### صور توضيحية

#### تصنیف الضرر ضرر رئیسی

#### الموقع / وصف الضرر

تم توصيل جميع الأفياش بشكل معكوس ما قد يسبب تضرر الأجهزة












































#### صور توضيحية


# الضرر ضرر رئيسي

تصنيف

#### الموقع / وصف الضرر

طبلون الكهرباء الداخلي ذو جودة جيدة من شركة "الفنار" ، لكن لا يوجد تسميات خاصة بالغرف والفراغات على القواطع لجميع الادوار .























**إخلاء مسؤولية:** تم إصدار هذا التقرير نتيجة فحص ظاهري لحالة الوحدة العقارية في تاريخه ولا يعّد ضمانا لجودة الوحدة ودون أدنى مسؤولية أو مسائلة على الفاحص.





















**إخلاء مسؤولية:** تم إصدار هذا التقرير نتيجة فحص ظاهري لحالة الوحدة العقارية في تاريخه ولا يعّد ضمانا لجودة الوحدة ودون أدنى مسؤولية أو مسائلة على الفاحص.







**إخلاء مسؤولية:** تم إصدار هذا التقرير نتيجة فحص ظاهري لحالة الوحدة العقارية في تاريخه ولا يعّد ضمانا لجودة الوحدة ودون أدنى مسؤولية أو مسائلة على الفاحص.





## الموقع / وصف الضرر صور توضيحية تصنيف تم توصيل جميع الأفياش بشكل معكوس ما قد يسبب تضرر الأجهزة رئيسى




















إخلاء مسؤولية: تم إصدار هذا التقرير نتيجة فحص ظاهري لحالة الوحدة العقارية في تاريخه ولا يعّد ضمانا لجودة الوحدة ودون أدنى مسؤولية أو مسائلة على الفاحص.



















إخلاء مسؤولية: تم إصدار هذا التقرير نتيجة فحص ظاهري لحالة الوحدة العقارية في تاريخه ولا يعّد ضمانا لجودة الوحدة ودون أدنى مسؤولية أو مسائلة على الفاحص.







**إخلاء مسؤولية:** تم إصدار هذا التقرير نتيجة فحص ظاهري لحالة الوحدة العقارية في تاريخه ولا يعّد ضمانا لجودة الوحدة ودون أدنى مسؤولية أو مسائلة على الفاحص.










































#### ملاحظات عامة:

- 1. تم تركيب سياج الحماية من السرقة لجميع نوافذ الفيلا.
- 2. تم تركيب عداد كهرباء رئيسي للمبنى و تم يتم توصيله من قبل شركة الكهرباء
- 3. طبلون الكهرباء الداخلي ذو جودة جيدة من شركة "الفنار" ، لكن لا يوجد تسميات خاصة بالغرف والفراغات على القواطع لجميع الادوار
  - 4. توزيع الإنارة ممتاز بشكل عام
  - 5. توزيع القوابس ممتازة بشكل عام
  - 6. لم يتم تركيب عداد مياه من قبل شركة المياه الوطنية. جودة المواد الصحية المستخدمة بشكل عام تعتبر جيدة .
  - 7. لم يتم التأكد من العزل المائي لدورات المياه والأسطح والشرفة لأنه لا يوجد تقرير من جهة مستقلة تؤكد اختبارها لهم.
    - 8. لم يتم تركيب صفاية لتصريف المياه بالفناء الخارجي
    - 9. تصريف مياه غسيل الفناء والأسطح يتم للشارع العام مما قد يسبب غرامات مالية لمالك الفيلا.
      - 10. لايوجد دريزين عند مدخل الفيلا الرئيسي..
      - 11. جميع قوائم الدرج مختلفة ولا يوجد مقياس ثابت.
    - 12. مقابس ومفاتيح الفناء والاسطح ليست من النوع المقاوم للمياه والأتربة (الاستعمال الخارجي).
    - 13. ارتفاع الطرف العلوي لأنابيب تهوية نظام الصرف الصحى أقل من الحد المسموح به في كود البناء السعودي.
      - 14. لم يتم تركيب سياج للحماية من السقوط لشرفات وحدات التكييف.
        - 15. زجاج نوافذ الفناء ليس من النوع المقاوم للكسر (ضد السرقة).
      - 16. لم يتم التأكد من تنفيذ العوازل الصوتية للدرج والجدران وبين الادوار.
      - 17. لم يتم التأكد من جودة تمديدات التكيف لانه لم يتم تركيب المكيفات.
      - 18. لم يتم توفر حماية اغلاق النوافذ حسب كود البناء السعودي بتركيب قفل حماية (ASTM F2090).
        - 19. لم يتم تركيب السلم في السطح الغير مستخدم.





